

## Relação de Obras Paralisadas - GOINFRA - 2023 Última Atualização: 31 de Janeiro de 2023





	RODOVIA	CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO Descrição Sumária	TIPO OBRA	MUNICÍPIO / TRECHO	PROCESSO TÉCNICO SEI	DATA ASSINATURA CONTRATO / Paralisação	MOTIVO DA PARALISAÇÃO	DATA PREVISTA DE REINÍCIO
1	-	257/13	CONSTRUÇÃO DE PRESÍDIO COM 300 VAGAS	CIVIL	NOVO GAMA	201100036003970	20/08/2013	RESCINDIDA UNILATERALMENTE DOC 08/2021.	Previsão de retomada em março/2023. Processo licitatório concluido Aguardando empenho, contrato e ordem de serviço. Processo SEI 202000036013074.
2	-	291/13	CONSTRUÇÃO DE CREDEQ – Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos	CIVIL	MORRINHOS	201200036002791	17/10/2013	CANCELAMENTO DE EMPENHO E NÃO DEFINIÇÃO DA CONTINUIDADE DA OBRA PELA SES	OBRA SENDO RESCINDIDA E DEVOLVIDA À SES – MINUTA DE RESCISÃO CONCLUÍDA
3	-	297/13	CONSTRUÇÃO DE CREDEQ – Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos	CIVIL	GOIANÉSIA	201300036001426	06/11/2013	CANCELAMENTO DE EMPENHO E NÃO DEFINIÇÃO DA CONTINUIDADE DA OBRA PELA SES	OBRA SENDO RESCINDIDA E DEVOLVIDA À SES. AGUARDANDO PARECER JURÍDICO PARA DAR CONTINUIDADE NA RESCISÃO
4	-	306/13	CONSTRUÇÃO DE CREDEQ – Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos	CIVIL	CALDAS NOVAS	201200036000369	21/11/2013	OBRA RESCINDIDA e DEVOLVIDA ( SES )- NÃO DEFINIÇÃO DE PRIORIZAÇÃO POR PARTE DA SES	OBRA RESCINDIDA ( DESPACHO DECISÓRIO 472/21) E DEVOLVIDA À SES
5	-	336/13	REFORMA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO - HDT – Hospital de Doenças Tropicais	CIVIL	GOIÂNIA	200900036000088	30/12/2013	RESCINDIDA UNILATERALMENTE	Obra rescindida ( portaria decisório 434/20 ) Sem previsão – Em elaboração de projetos acordados com MP para posterior licitação. Projetos terceirizados 2020.00036.013136
6	-	007/18	CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES PD-97	CIVIL	BONÓPOLIS	2012.00036.004710	14/03/2018	SOLICITADO PELA EMPREITEIRA REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO	Previsão de retomada em Fevereiro/23. Está sendo formalizado o Termo Aditivo de Reequilibrio Econômico Financeiro, retomada da obra nos próximos dias, após assinatura do Termo
7	-	064/16	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES CHICO SIQUEIRA	CIVIL	Taquaral de Goiás	201300036001759		RESCINDIDA UNILATERALMENTE	Previsão de retomada em Março/2023. Novo processo licitatório concluído ( SEI 202000036010053) aguardando emissão da Ordem de Serviço
8	-	012/18	CONSTRUÇÃO DO CASE – Centro de Atendimento Socioeducativo	CIVIL	CALDAS NOVAS	201700036000802	08/03/2018	EM RESCISÃO – PEDIDO DE RESCISÃO POR PARTE DA EMPRESA	Sem previsão: dependente de definição do Órgão demandante se dará continuidade na execução da obra com nova licitação
9		011/15	CONSTRUÇÃO DO CASE – Centro de Atendimento Socioeducativo	CIVIL	SÃO LUIS MONTES BELOS	2012000036005121	28/05/2015	RESCINDIDO UNILATERALMENTE	Obra rescindida e está sendo feito nova licitação através do processo 2022.00036.012501 – previsão de início em Junho/23
10	GO-010	036/2018	TERRAPLENAGEM ASFÁLTICA E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE), PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO- 010, TRECHO: JARDIM DAS OLIVEIRAS / ENTRONCAMENTO GO- 415, COM EXTENSÃO DE 10,22 KM, NESTE ESTADO.	RODOVIÁRIA	* GOIÁNIA * BONFINÓPOLIS	201700036000286	13/8/2021	Readequação de Projeto	Prevista no Plano Goinfra p/ o biénio 2022/2023
11	GO-050	EM CONTRATAÇÃO	TERRAPLENAGEM ASFÁLTICA E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DA RODOVIA GO-050, NO TRECHO: PALMEIRAS DE GOIÁS / PALMINÓPOLIS, NESTE ESTADO.	RODOVIÁRIA	* PALMEIRAS * PALMINÓPOLIS	REVISÃO DE PROJETO PAR CONTRATAÇÃO	SEM MOBILIZAÇÃO	Readequação de Projeto, para contratação de remanescente	Sem previsão. Dependente de disponibilização orçamentária e priorização do chefe do executivo



## Relação de Obras Paralisadas - GOINFRA - 2023 Última Atualização: 31 de Janeiro de 2023





	RODOVIA	CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO Descrição Sumária	TIPO OBRA	MUNICÍPIO / TRECHO	PROCESSO TÉCNICO SEI	DATA ASSINATURA CONTRATO / Paralisação	MOTIVO DA PARALISAÇÃO	DATA PREVISTA DE REINÍCIO
12	GO-050	013/2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA GO-050, TRECHO: ENTROCAMENTO BR-364 / CHAPADÃO DO CÉU, NEST ESTADO	RODOVIÁRIA	* MINEIROS * CHAPADÃO DO CÉU	200000036000909	1/7/2017	Readequação de Projeto	Prevista no Plano Goinfra p/ o biênio 2022/2023
13	GO-213	049/2017	DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-213, TRECHO: MORRINHOS / CALDAS NOVAS, COM OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTÉ ESPECIAIS, NESTE ESTADO.	RODOVIÁRIA	* MORRINHOS * CALDAS NOVAS	201300036004995	23/10/2017	Readequação de Projeto	Prevista no Plano Goinfra p/ o biênio 2022/2023
14	GO-217	292/2013	TERRAPLAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE BUEIROS NA RODOVIA GO-217, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-060/MARIPOTABA, NESTE ESTADO.	RODOVIÁRIA	* CROMÍNIA * MAIRIPOTABA	201300036001834	1/6/2016	Readequação de Projeto, para contratação de remanescente	
15	GO-222	104/2014	DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-222, TRECHO: ENTRE GO-070 (INHUMAS)/ DISTRITO INDUSTRIAL, NEST ESTADO	RODOVIÁRIA	* INHUMAS	201300036006093	20/12/2017	Readequação de Projeto	Prevista no Plano Goinfra p/ o biênio 2022/2023
16	GO-230	041/2017	TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA GO-230, NO TRECHO: ENTROCAMENTO GO-070/DISTRITO DE LUA NOVA , NESTE ESTADO	RODOVIÁRIA	* DISTRITO DE LUA NOVA	201400036000991	4/12/2017	Readequação de Projeto	Prevista no Plano Goinfra p/ o biênio 2022/2023
17	GO-306	074/2014	TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DA RODOVIA GO- 306, TRECHO: GO-341 (MINEIROS) / ENTRE GO-050 (CHAPADÃO DO CÉU), LOTE 02	RODOVIÁRIA	* MINEIROS * CHAPADÃO DO CÉU	201400036000542	1/12/2017	Readequação de Projeto, para contratação de remanescente	
18	GO-319	039/2017	TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA RODOVÍA GO-319, NO TRECHO: NOVA FÁTIMA / ENTR. GO-040 (ARAGOIÂNIA) NESTE ESTADO.	RODOVIÁRIA	* NOVA FÁTIMA * ARAGOIÂNIA	201400036000378		Readequação de Projeto, para contratação de remanescente	
19	GO-338	037/2018	SERVIÇOS REMANESCENTES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-338, TRECHO MALHADOR/ENTRE GO-080 (GOIANÉSIA), NESTE ESTADO.	RODOVIÁRIA	* PIRENÓPOLIS * GOIANÉSIA	201600036000043	12/11/2021	Readequação de Projeto	Prevista no Plano Goinfra p/ o biênio 2022/2023
20	AEROPORTO ANÁPOLIS	040/2016	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DAS MODIFICAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E OPERACIONAIS DO AEROPORTO DE ANÁPOLIS	AEROPORTO	* ANÁPOLIS	201500036000369	1/11/2018		Sem previsão. Dependente de disponibilização orçamentária e priorização do chefe do executivo